# Prefeitura Municipal de Blumenau

## SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| CRONOGRAMA GLOBAL | No.do contrato | Contrato não vinculado! |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Agente promotor / | Município de Blumenau |
| Empreendimento | REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO JOÃO - TRECHOS 01, 02 E 03 |
| Logradouro | RUA SÃO JOÃO |

| Item | Descrição | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | | Mês 05 | | Mês 06 | | Mês 07 | | Mês 08 | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - (TRECHO 1) | 33,33 | 2.741,80 | 33,33 | 2.741,81 | 33,34 | 2.742,63 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 8.226,24 |
| 1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES - (TRECHO 1) | 100,00 | 15.057,50 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 15.057,50 |
| 1.3 | PAVIMENTAÇÃO - (TRECHO 1) | 20,00 | 28.680,40 | 40,00 | 57.360,82 | 40,00 | 57.360,82 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 143.402,04 |
| 1.4 | OBRAS COMPLEMENTARES - (TRECHO 1) | 20,00 | 7.600,99 | 40,00 | 15.201,99 | 40,00 | 15.201,99 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 38.004,97 |
| 1.5 | SINALIZAÇÃO VIARIA - (TRECHO 1) | 50,00 | 3.686,17 | 0,00 | | 50,00 | 3.686,18 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 7.372,35 |
| 1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - (TRECHO 1) | 50,00 | 2.561,54 | 0,00 | | 50,00 | 2.561,54 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.123,08 |
| 2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - (TRECHO 2) | 33,33 | 7.279,73 | 33,33 | 7.279,73 | 33,34 | 7.281,92 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 21.841,38 |
| 2.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES - (TRECHO 2) | 100,00 | 15.145,10 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 15.145,10 |
| 2.3 | PAVIMENTAÇÃO - (TRECHO 2) | 30,00 | 127.438,03 | 40,00 | 169.917,38 | 30,00 | 127.438,04 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 424.793,45 |
| 2.4 | OBRAS COMPLEMENTARES - (TRECHO 2) | 25,00 | 24.194,24 | 50,00 | 48.388,49 | 25,00 | 24.194,24 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 96.776,97 |
| 2.5 | SINALIZAÇÃO VIARIA - (TRECHO 2) | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | 7.372,35 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 7.372,35 |
| 2.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - (TRECHO 2) | 50,00 | 5.446,47 | 0,00 | | 50,00 | 5.446,47 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10.892,94 |
| 3.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - (TRECHO 3) | 33,33 | 3.714,00 | 33,33 | 3.714,00 | 33,34 | 3.715,11 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 11.143,11 |
| 3.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES - (TRECHO 3) | 100,00 | 15.086,70 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 15.086,70 |
| 3.3 | PAVIMENTAÇÃO - (TRECHO 3) | 30,00 | 111.824,44 | 30,00 | 111.824,43 | 40,00 | 149.099,24 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 372.748,11 |
| 3.4 | OBRAS COMPLEMENTARES - (TRECHO 3) | 40,00 | 22.879,86 | 30,00 | 17.159,89 | 30,00 | 17.159,89 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 57.199,64 |
| 3.5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA - (TRECHO 3) | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | 7.113,62 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 7.113,62 |
| 3.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (TRECHO 3) | 50,00 | 2.752,79 | 0,00 | | 50,00 | 2.752,79 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.505,58 |
| TOT. (%) | | | 31,37 | | 34,34 | | 34,30 | | | | | | | | | | | 100,00 |
| Recurso | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| C. Fin. | | | 396.089,76 | | 433.588,54 | | 433.126,83 | | | | | | | | | | | 1.262.805,13 |
| TOT. (R$) | | | 396.089,76 | | 433.588,54 | | 433.126,83 | | | | | | | | | | | 1.262.805,13 |
| TOT. (R$) Acum. | | | 396.089,76 | | 829.678,30 | | 1.262.805,13 | | 1.262.805,13 | | 1.262.805,13 | | 1.262.805,13 | | 1.262.805,13 | | 1.262.805,13 | 1.262.805,13 |

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO MULLER VIEIRA
Data: 23/01/2026 10:29:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

| Responsável técnico | | | | Data |
|---|---|---|---|---|
| pelos ítens: | DIEGO MÜLLER VIEIRA | | | 2025-12-11 |
| | 09603724904 | 167505-9 | A PREENCHER | |