CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPO	ESTÁDIO MUNICIPAL	REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL - PARTE 01

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
1.	REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL	480.631,56	% Período:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.163,66	% Período:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%						
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.213,52	% Período:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%						
1.3.	PAISAGISMO E CAMPO	455.254,38	% Período:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%						

Total: R$ 480.631,56

	Período:	%:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%						
		Repasse:	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00						
		Contrapartida:	12.094,73	12.094,74	12.094,73	12.094,74	16.126,31	16.126,31						
		Outros:	-	-	-	-	-	-						
		Investimento:	**72.094,73**	**72.094,74**	**72.094,73**	**72.094,74**	**96.126,31**	**96.126,31**						
	Acumulado:	%:	15,00%	30,00%	45,00%	60,00%	80,00%	100,00%						
		Repasse:	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00	320.000,00	400.000,00						
		Contrapartida:	12.094,73	24.189,47	36.284,20	48.378,94	64.505,25	80.631,56						
		Outros:	-	-	-	-	-	-						
		Investimento:	**72.094,73**	**144.189,47**	**216.284,20**	**288.378,94**	**384.505,25**	**480.631,56**						
		Administração Local:	15,00%	30,00%	45,00%	60,00%	80,00%	100,00%						

icrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

AMAPORÃ/PR
Local

quinta-feira, 1 de outubro de 2026
Data

LUCIANO LASPERG DE ANDRADE:02379631913

Assinado digitalmente por LUCIANO LASPERG DE ANDRADE:02379631913
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=40203595000105, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=LUCIANO LASPERG DE ANDRADE:02379631913
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.01 14:21:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Responsável Técnico
Nome: LUCIANO LASPERG DE ANDRADE
CREA/CAU: CAU/PR-A532339
ART/RRT: 17346967