OBRA:	287 - Pavimentação e Drenagem da Servidão Nossos Anjos, Rua Rotilio Pereira e Travessa Luiza dos Reis Prazeres - Rua Rotilio Pereira
ENDEREÇO:	R. Rotilio Pereira - Centro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Flávio Botke e Silva - CREA 090922-3

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,69%	16.290,55	100,00% R$ 16.290,55
2	TERRAPLANAGEM	3,96%	6.654,75	100,00% R$ 6.654,75
3	DRENAGEM	26,41%	44.422,91	30,00% R$ 13.326,87
4	PAVIMENTAÇÃO	59,38%	99.858,47	0,00% R$ 0,00
5	SINALIZAÇÃO	0,57%	955,35	0,00% R$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	168.182,03	21,57% R$ 36.272,17
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	168.182,03	21,57% R$ 36.272,17

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,69%	16.290,55	0,00% R$ 0,00
2	TERRAPLANAGEM	3,96%	6.654,75	0,00% R$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 2
3	DRENAGEM	26,41%	44.422,91	30,00% R$ 13.326,87
4	PAVIMENTAÇÃO	59,38%	99.858,47	75,00% R$ 74.893,85
5	SINALIZAÇÃO	0,57%	955,35	0,00% R$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	168.182,03	52,46% R$ 88.220,73
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	168.182,03	74,02% R$ 124.492,90

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,69%	16.290,55	0,00% R$ 0,00
2	TERRAPLANAGEM	3,96%	6.654,75	0,00% R$ 0,00
3	DRENAGEM	26,41%	44.422,91	40,00% R$ 17.769,16
4	PAVIMENTAÇÃO	59,38%	99.858,47	25,00% R$ 24.964,62
5	SINALIZAÇÃO	0,57%	955,35	100,00% R$ 955,35
	TOTAL SIMPLES	100,00%	168.182,03	25,98% R$ 43.689,13

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 3
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	168.182,03	100,00% R$ 168.182,03

Documento assinado digitalmente
gov.br
FLAVIO BOTKE E SILVA
Data: 07/10/2026 14:15:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br